




**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019**  
**(ENERO- SEPTIEMBRE 2019 )**

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.	ENCACHE C/SANCHEZ FRENTE AL LICEO LA EXCELENCIA ANTIGUO 20-30.	125-126	495,380.00	0				X	SIN INICIAR
2.	TERMINACION PARQUE SECTOR EL INVI PROXIMO CAÑADA BELLA VISTA.	143-144	726,173.00	0				X	SIN INICIAR
3.	CONSTRUCCION DE ESCALONES EN PUENTE VEHICULAR C/SANCHEZ PIEDRA BLANCA.	152-153	783,221.00	0				X	SIN INICIAR
4.	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE CAJON EN CAÑADA BELLA VISTA.	159-160	1,601,550.00	0				X	SIN INICIAR
5.	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO C/SANCHEZ KM 18 ,FRENTE A LOS BARRANCONES.	161-162	1,709,910.00	512,973.12			X		EN PROCESO
6.	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CAJON PARA PASO PEATONAL EN CAADA URBA CARIBE.	165-166	112,265.00	0				X	SIN INICIAR
7.	ENCACHE CAÑADA LOS PALMARES.	170-171	493,196.00	0				X	SIN INICIAR
8.	SANEAMIENTO Y CANALIZACION CAÑADA LIBERTAD LOS REYES.	172-173	478,305.00	0				X	SIN INICIAR
	<b>TOTAL</b>		<b>6,400,000.00</b>						

  
FIRMA ALCADÍA

18/10/19  
FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO 2019**

1. **Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
		%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	1	12%
Obras pendientes	7	88%
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>

1. **Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada v el EDF	Porcentaje de ejecución
RDS	RDS	RDS	%
6,400,000.00	512,573.12	6,400,000.00	8%

