



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAJOS DE HAINA**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019**  
**(PERIODO 2019)**

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.	ENCACHE C/SANCHEZ FRENTE AL LICEO LA EXCELENCIA ANTIGUO 20-30.		495,380.00	0				X	
2.	TERMINACION PARQUE SECTOR EL INVI PROXIMO CAÑADA BELLA VISTA.		726,173.00	0				X	
3.	CONSTRUCCION DE ESCALONES EN PUENTE VEHICULAR C/SANCHEZ PIEDRA BLANCA.		783,221.00	0				X	
4.	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE CAJON EN CAÑADA BELLA VISTA.		1,601,550.00	0				X	
5.	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO C/SANCHEZ KM 18 ,FRENTE A LOS BARRANCONES.		1,709,910.00	0				X	
6.	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CAJON PARA PASO PEATONAL EN CAADA URBA CARIBE.		112,265.00	0				X	
7.	ENCACHE CAÑADA LOS PALMARES.		493,196.00	0				X	
8.	SANEAMIENTO Y CANALIZACION CAÑADA LIBERTAD LOS REYES.		478,305.00	0				X	
	<b>TOTAL</b>		<b>6,400,000.00</b>						

  
FIRMA ALCADIA

22/02/2019  
FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO 2019**

1. **Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
		%
Obras ejecutadas	0	
Obras en proceso		
Obras pendientes	8	100%
<b>TOTAL</b>		

1. **Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el	Porcentaje de ejecución
R\$	R\$	R\$	%
6,400,000.00	-	6,400,000.00	0%